

重大项目工程抓落实专项行动实施方案任务表

序号	企业项目名称	建设性质	行业性质	开工时间	开复工月份(预计)	总投资(亿元)	2018年计划投资(亿元)	项目进展情况	责任人
1	辽宁天海津城装备制造有限责任公司新能源汽车产业园项目	拟新开工	工业	2018	3	15	1.5	目前设备基础工程已完工, 压铸设备已入场50%, 技术人员已入场准备进行设备安装	高光楠
2	鞍山七彩化学股份有限公司高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目	拟新开工	工业	2018	3	2.8	0.5	项目已完成立项、可研、环评等相关手续, 正在办理施工许可证, 预计3月份开工建设, 一期装置2018年底投入运行。	王渊
3	鞍山华信重工有限公司4万吨/年军工系统两万立方米超大不锈钢真空球形储罐及相关压力容器设备研制与应用项目	续建	工业	2016	3	3.5	0.5	项目已备案, 钢结构基础及打桩已完成。	高光楠
4	海城市汇丰生物质发电有限公司汇丰秸秆发电项目	拟新开工	工业	2018	3	2.67	2.67	该项目规划手续已经办理到规划工程许可证, 下一步办理建筑手续, 正在进行基础施工。	徐福洲

5	鞍山旺通投资开发建设有限公司西柳服装市场升级改造项目	拟新开工	服务业	2018	3	13	4	正在进行消防工程招标	高光楠
6	海城西柳创意产业投资发展有限公司西柳纺织服装加工基地项目	拟新开工	服务业	2018	3	10	3	A区块2017年工程主体已封顶, 2018年底投入使用。B区块已完成工商执照注册及可研, 土地准备挂牌。江苏恒大纺织、上海晟合华强新材料项目正式签约落户B区块	高光楠
7	海城市西柳物流服务有限公司中国西柳国际物流园区建设项目	拟新开工	服务业	2018	3	7.5	3.5	土地已经摘牌。已签订施工合同。施工现场临时生活设施、围挡、施工便道、配水、配电已配备完毕。预计2018年3月份开工建设。	高光楠
8	鞍山龙基物流有限公司二期项目	续建	服务业	2017	3	1.5	0.7	正在进行钢结构主体施工	王 渊
9	辽宁台安牧原农牧有限公司年出栏100万头生猪养殖体系项目	拟新开工	农业	2018	3	15	5	台安6场宿舍楼2层宿舍楼封顶, 黑膜沼气开挖, 沼液储存池防线, 围墙砌筑完成2/3。	张德发 黄海员
10	辽宁荣耀纸业科技有限公司年产50万吨高强瓦楞纸原纸项目	拟新开工	工业	2018	3	20	8	正在开展前期工作	王 江

11	廊坊神华工贸有限公司 年产50万吨(1.5-3.0)厚镀锌板项目	拟新 开工	工业	2018	6	10	3	正在开展前期工作	王 江
12	辽宁鸿洋纸业有限公司 年产30万吨高强度瓦楞 纸和箱板纸项目	拟新 开工	工业	2018	3	10	3	正在开展前期工作	王 江
13	岫岩满族自治县昌盛日 电太阳能科技有限公司 100MW光伏扶贫电站项 目	拟新 开工	工业	2018	1	17	7	建设光伏方阵,包括 光伏组件、光伏方阵 场内集电线路等设施 建设。	马永占 徐兆朴 贾 雷
14	鞍山永安包装工业有限 公司年产30万吨高强瓦 楞原纸项目	续建	工业	2017	3	3.1	3.08	正在主体施工中,目前 季节性停工。	崔喜坤
15	鞍山电磁阀有限公司军 核控制阀生产线项目	拟新 开工	工业	2018	4	1	1	正在调整完善相关手 续,预计4月末5月初 开工。	崔喜坤
16	岫岩县中心人民医院内 科病房楼建设项目	拟新 开工	社会 事业	2018	4	0.65	0.4	正在着手办理招投标 手续,预计4月中旬开 工。	王胜喜
17	鞍山红楼文化创意有限 公司 钢都1953文旅小镇开发 建设项目	拟新 开工	服务业	2018	5	12.5	1.5	规划设计	周丹东
18	辽宁太平洋实业有限公 司太平洋金融广场	续建	服务业	2017	3	3.5	2	正在装修改造中	周丹东

19	辽宁南希新材料科技有限公司3D打印专用高性能金属粉体材料成型工程技术中心及材料产业化项目	拟新开工	工业	2018	3	1.05	0.2	正在开展前期工作	赵宝东
20	辽宁普天数码股份有限公司东北金融智能保管箱产业基地项目（一期）	拟新开工	工业	2018	3	1	0.1	正在开展前期工作	赵宝东
21	永乐学校（九年一贯制）工程建设项目	拟新开工	社会事业	2018	3	1.2	1.2	正在开展前期工作	张忠财
22	佳和重型机械制造有限公司大型冶金设备制造及研发中心项目	拟新开工	工业	2018	3	1.5	0.5	正在办理开工许可	丁坤斌
23	北京贝隆实业鞍山全民运动健康中心	续建	社会事业	2017	1	5	2.5	主体建筑基本完工，正在做玻璃幕墙安装。	丁坤斌
24	金普医院儿童医疗中心项目	拟新开工	社会事业	2018	1	1	1	已开工、正在装修。	丁坤斌
25	中国禾道君子兰花卉产业园扩建项目	续建	农业	2016	3	3.1	1	已建成320栋已入住246栋，其他正在建设中。	刘政伟
26	新城温泉主题小镇项目	拟新开工	服务业	2018	8	15	3	手续办理中	宿雪峰

27	鞍山市逸丰农业发展有限公司逸丰旅游生态园	续建	服务业	2017	3	2	1	进行大棚子、主体设施建设和花田土地平整。	刘政伟
28	辽宁九夷能源科技股份有限公司动力锂电池生产项目	续建	工业	2016	3	10	3	厂房内部装修, 综合楼投入使用。	杜庆
29	五矿集团探矿井项目	拟新开工	工业	2018	3	2.2	1	2条探矿井正在施工	杜庆
30	鞍山云数科技有限公司数据计算中心综合基地项目	续建	工业	2016	3	1.7	0.2	设备安装调试与带载运行	杨凯
31	万达集团万达广场项目	拟新开工	服务业	2018	3	7	3.5	前期开工准备工作	张国林
32	中德产业园鞍山分园项目	拟新开工	工业	2018		15	5	该项目土地已摘牌, 正在办理立项规划等相关手续。目前已有德国德科斯米尔集团、爱尔兰老城堡集团签约入驻园区。	胡国华
33	鞍山宝得钢铁集团技术改造项目	拟新开工	工业	2018		10	3	正在办理前期手续	胡国华
34	鞍山大府恒基再生资源有限公司废钢及再生资源利用处理项目	拟新开工	工业	2018		6	2.5	正在办理前期手续	胡国华

35	迈格钠磁动力有限公司磁动力产业园项目	拟新开工	工业	2018		5	2	目前正在准备前期工作	胡国华
36	辽宁福鞍机械制造有限公司重大能源装备的关键部件智能制造加工	续建	工业	2016		3.46	2.1565	正在进行主体施工及设备采购	胡国华
37	中汽动力(鞍山)有限公司新能源汽车动力系统相关联的气电混合动力总成装配线、核心零部件项目	拟新开工	工业	2018		1	0.3	正在办理前期手续	胡国华
38	德邻陆港(鞍山)有限责任公司保税仓海关监管区项目	拟新开工	服务业	2018		1.8	0.5	正在办理前期手续	胡国华
39	千山风景区玉佛山城市森林公园项目	拟新开工	服务业	2018	3	2	0.5	目前,正在进行规划设计等开工前期准备工作,力争3月底前开工。	千山风景区 玉佛山管理 办公室 田忠武
40	2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程	拟新开工	基础设施	2018	4	2.6	2.4	政府购买服务项目,国开行贷款,已签约,承接主体为市建投集团。国开行贷款与地方配套资金比例为8:2。本项目包共11个项目,2018年继续实施剩余3个项目。	于军

41	2017-2018年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程	拟新开工	基础设施	2018	4	2.73	2.73	正在办理施工许可证	于军
42	鞍山市科技馆、档案馆联建项目	续建	社会事业	2017	3	2.89	1.5	主体基本建设完成,其他设施建设中。	孙占录
43	鞍山市运粮河生态环境综合治理工程	拟新开工	基础设施	2018	4	2.5	1.0	市政府已多次召开专题会,目前正在完善设计方案。	市住房城乡建设委
44	自由东街隧道项目	续建	基础设施	2016	3	1.58		施工单位完成办公室、工人宿舍、混凝土搅拌站等搭建,已平整场地1.1万平方米;隧洞引道土方挖掘已完成1万立方米。立山区负责的房屋等未动迁。	市住房城乡建设委
45	市青少年活动中心、妇女儿童活动中心及孟泰公园管理处联建项目工程	续建	社会事业	2017	3	0.9	0.5	项目施工围挡、施工临时路完成。护壁桩已完成,基坑工程正在施工	市住房城乡建设委

46	沈海高速公路鞍山北出口连接线段工程	拟新开工	基础设施	2018（开工日期已开工报告批复时间为准）		9	5	项目可研报告已批复，工程施工图设计已经完成。项目的监理单位已经招标确定。项目的土地预审、林地审批、环境评估已经完成。国土部正在审批土地手续。PPP项目社会资本方已确定，项目公司已组建	杜兴保
47	鞍山机场改扩建项目	拟新开工	基础设施	2018		4.43		1、项目建议书、节能报告、环评、社会稳定风险评估、规划选址、国土预审、机场路初步设计等已批复。2、工程使用空军土地，需同军委联合参谋部、空军参谋部、空军研究院工程设计研究所等部门对接，完成相关审批手续。3、总规、可研编制工作已编制完成，并通过专家评审。4、机场路已于2017年10月27日开工。	杜兴保
48	生活垃圾焚烧发电	拟新开工	基础设施	2018	6	6.24		选址初步确定，上报市政府，等待政府批示。	邢伟民
49	东台污水处理厂二期扩建工程	拟新开工	基础设施	2018	5	0.9051		正在办理立项等前期工作	市环保局

50	中国医科大学附属第一医院鞍山医院建设项目	续建	社会事业	2014	预计7月	3.88	—	主楼封顶, 项目已停工。	市卫生计生委
51	中心医院全科医生培养基地门诊病房楼	续建	社会事业	2014	预计4月	1.53	0.6	土建部分已完成, 安装完成80%, 外墙装饰已完, 窗已完。	市卫生计生委
52	8所幼儿园建设项目	拟新开工	社会事业	2018	5	0.4995	0.275	正在开展前期工作	市教育局
53	九中综合楼新建项目	拟新开工	社会事业	2018	5	0.295	0.15	2月初施工图设计完毕, 正在进行招标前期准备工作。	市教育局
54	市强制隔离戒毒所项目	续建	基础设施	2017	4	0.909	0.4	一期工程4栋单体建筑完成封顶, 同步做好二期工程启动工作。	市司法局
55	鞍山市监管场所新建项目	拟新开工	基础设施	2018	6	3.9	1.5	筹备中	
56	鞍山市公安局科技信息综合楼	续建	基础设施	2009	3	1.05	0.51	正在进行主体结构改造	葛海琳
57	水务集团驻鞍央企“三供一业”分离移交一供水设施改造工程	拟新开工	基础设施	2018	4	5.63	3.00	正在进行设计	裴忠文
58	供热集团“三供一业”移交物业维修改造	拟新开工	基础设施	2018		4.10	1.50	可研完成	刘文红
59	九次方大数据产业	谋划项目	工业						
60	鞍山师范学院 鞍山师范学院改扩建工程项目	拟新开工	社会事业	2018	6	9.2	3	立项已办结, 正在进行规划设计。	刘雨虹